

Itapira, 10 de fevereiro de 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/01/2022 a 31/01/2022** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Edna Cristina Bosso de Souza

coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBI EM 11/02/22

Conceição

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
IDOSO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 04/2021

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2022

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.904.167/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anisio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 873,24 (Oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
IDOSO	39.500,58	TED		R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 873,24
Total				R\$ 873,24
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 38.464,51 (Trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
SERVIÇO DE TERCEIRO	JANEIRO	IDOSO	R\$ 15.070,91
SERVIÇO DE TERCEIRO	JANEIRO	IDOSO	R\$ 23.393,60
Total das Despesas			R\$ 38.464,51
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 38.464,51

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 154.845,06
MATERIAL CONSUMO/EQUIPAMENTOS	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 154.185,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 659,21
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 117.253,79
MATERIAL CONSUMO/EQUIPAMENTOS	R\$ 34.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 81.221,34
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 1.532,45

Itapira, 10 de fevereiro de 2022

Flávio Anisio Pavinato
presidente




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie
000000000338 - 1

Autenticidade
ILDE-GFZ6

Data de Emissão
13/01/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.001.156/0001-61 IM: 35263 IE: 374127070111 Fone:
 Nome/Razão Social: THIÊ-CONSTRUÇÃO CIVIL DE IMÓVEIS LTDA.
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 246 A - CEP : 13970070
 Município: Itapira UF: SP E-mail: fiscal1@geninhocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.904.167/0001-18 IM: 54452 IE: Fone: 38631048
 Nome/Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Endereço: RUA JOSE MARCELINO COSTA, 2 - CEP : 13974610
 Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: lsvpaulo@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços ref. mão de obra para ampliação, reformas e adaptações internas em prédio de entidade assistencial.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
 AG.: 0171-6
 C.C.: 31737-3
 THIE CONSTRUÇÃO CIVIL DE IMÓVEIS LTDA
 C.N.P.J.: 09.001.156/0001-61
 Retenção de inss 3,5% - R\$ 272,93
 CNO - Cadastro Nacional de Obras
 Número de inscrição da obra: 90.009.22554/74

Chamamento Público N.º 04/2021
 Origem do Recurso: Juros
 Natureza da Despesa: Serviço Técnico
Pavul - 15070,91

Protocolo: 622/2022
 Documento Emitido por Opção do Simples Nacional, de acordo com a L. C. 123/2006
 Esta nota está vinculada à Obra: Rua Jose Marcelino da Costa 2, São Vicente, Itapira-SP

Processo executado por: 177.68.186.103

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Retido no Tomador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
272,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
7.701,86	7.798,14	2,0025%	156,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.500,00

52855-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000000339 - 1

Autenticidade

M1AR-33ZU

Data de Emissão

27/01/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.001.156/0001-61 IM: 35263 IE: 374127070111 Fone:
Nome/Razão Social: THIE-CONSTRUÇÃO CIVIL DE IMÓVEIS LTDA.
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 246 A - CEP : 13970070
Município: Itapira UF: SP E-mail: fiscal1@geninhocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.904.167/0001-18 IM: 54452 IE: Fone: 38631048
Nome/Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Endereço: RUA JOSE MARCELINO COSTA, 2 - CEP : 13974610
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: lsvpaulo@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços ref. mão de obra para ampliação, reformas e adaptações internas em predio de entidade assistencial.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
AG.: 0171-6
C.C.: 31737-3
THIE CONSTRUÇÃO CIVIL DE IMÓVEIS LTDA
C.N.P.J.: 09.001.156/0001-61
Retenção de inss 3,5% - R\$ 857,50
CNO - Cadastro Nacional de Obras
Número de inscrição da obra: 90.009.22554/74

Chamamento Público N° 04/2021
Origem do Recurso: Idoso
Natureza da Despesa: Serviço Terceiro
Parcial - 23.393,60

Protocolo: 622/2022

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional de acordo com a L. C. 123/2006

Esta nota está vinculada a obra: Rua Jose Marcelino da Costa 2, São Vicente, Itapira-SP

Processo executado por: 177.197.84.212

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
857,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
12.070,64	12.429,36	2,0025%	248,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.500,00

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADESOSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: Janeiro/2021

Termo Fomento: 004/2021

META 1: REFORMA DO PAVILHÃO 01 (ENFERMARIA MASCULINA)

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Demolição					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	INICIOU SOMENTE EM OUTRO SETOR DEVIDO A REALOCAÇÃO DOS IDOSOS
Fundações					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	INICIOU SOMENTE EM OUTRO SETOR DEVIDO A REALOCAÇÃO DOS IDOSOS
Superestrutura					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	INICIOU SOMENTE EM OUTRO SETOR DEVIDO A REALOCAÇÃO DOS IDOSOS
Caixilhos					() INTEGRAL () PARCIAL	INICIOU SOMENTE EM OUTRO SETOR DEVIDO A REALOCAÇÃO DOS IDOSOS

fz.

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

Reg. no Serviço Social do Estado de São Paulo - Nº 518

Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei 625 de 29/07/1964

Decreto de Utilidade Pública Estadual - Nº 43.391 de 20/08/1998

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 87.122 de 28/04/1982

Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 51.904.167/0001-18

Fundações	Escoramento metálico para estrutura	Diária até o término da atividade	Ferramentas e Máquinas da construção civil Equipamentos de segurança	Concluído conforme o cronograma	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			
Superestrutura	Escoramento metálico para estrutura de concreto	Diária até o término da atividade	Ferramentas e Máquinas da construção civil Equipamentos de segurança	Execução realizada parcialmente conforme cronograma	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			
Revestimento	Contrapiso de concreto				(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			

f
g

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

Reg. no Serviço Social do Estado de São Paulo - Nº 518

Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei 625 de 29/07/1964

Decreto de Utilidade Pública Estadual - Nº 43.391 de 20/08/1998

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 87.122 de 28/04/1982

Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 51.904.167/0001-18

META 3: RAMPA EXTERNA

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Fundações	Broca de concreto armado Armadura aço Forma para fundação Concreto Escavação manual	Diária até o término das atividades	Ferramentas e Máquinas da construção civil Equipamentos de segurança	Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	
Superestrutura					<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA DO MAL TEMPO CLIMÁTICO (MUITA CHUVA)
Revestimento e Piso					<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA DO MAL TEMPO CLIMÁTICO (MUITA CHUVA)
Proteção Metálica/Corrimão					<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA DO MAL TEMPO CLIMÁTICO (MUITA CHUVA)
Limpeza					<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA DO MAL TEMPO CLIMÁTICO (MUITA CHUVA)

di
Q.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos

META 4: GALPÃO DE RECREAÇÃO

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Serviços preliminares					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA PARA RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAL E MAL TEMPO
Infraestrutura					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO PROBLEMA PARA RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAL
Estrutura Metálica					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL
Cobertura					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Limpeza					() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO ATRASO DE EXECUÇÃO

J

J

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Fotos

META 5: MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AVCB

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Aquisição de materiais do sistema de combate ao incêndio	Instalação de equipamentos	Conforme entrega dos equipamentos	Materiais exigidos para o sistema de combate ao incêndio	Instalação parcial	() INTEGRAL (X) PARCIAL () NÃO EXECUTADA	DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS E AO MAL TEMPO

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentado no Plano de Trabalho:

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO.	33%	20%	Contratempos citados acima
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO	100%	50%	Devido ao atraso na entrega de materiais e ao mal tempo (chuvas intensas)

Itapira/SP, 10 de fevereiro de 2022.



Flávia Tofanelo de Almeida
Técnica responsável



Edna Crisjura Bosso de Souza
Coordenadora



META 2 – REFORMA DO PAVILHÃO 03

- Faltando pintura



META 03 – RAMP A EXTERNA

Com fundação concluída